

Projekta “Multifunkcionāls sporta laukums Brasā” izpildes laika grafiks

Nr.p.k.	Veicamie darbi projekta īstenošanai	Plānotais laiks	Piezīmes
1.	Topogrāfijas izstrāde (mērīšana, saskaņošana ar komunikāciju turētājiem un reģistrēšana būvvaldē	3,5-4 mēneši	
2.	Projekta (bez apgaismojuma sadaļas) izstrāde, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē un darbu uzsākšanas atļaujas saņemšana	4 mēneši	
3.	Projekta apgaismojuma sadaļas izstrāde, saskaņošana, reģistrēšana būvvaldē un darbu uzsākšanas atļaujas saņemšana	3 mēneši	Ja projekts nepārsniegs akceptēto finansējumu (būs zināms pēc sporta laukuma realizāc.)
4.	Darbu veicēja izvēle Publisko iepirkumu likuma kārtībā (ieskaitot tehnisko specifikāciju, iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un līguma noslēgšanu)	4 mēn.	
5.	Projekta (neskaitot apgaismojuma ierīkošanu) realizēšana	3 mēn.	
6.	Objekta nodošana būvvaldē	1 mēn.	
7.	Apgaismojuma ierīkošana projektā	3 mēn.	Ja projekts nepārsniegs akceptēto finansējumu (būs zināms pēc sporta laukuma realizāc.)