

Rīgas domes Satiksmes departaments  
Pārskats par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 31.08.2021.  
Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana						Būvniecība						Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 31.08.2021. EUR (ar PVN)						
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 31.08.2021. EUR (ar PVN)		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 31.08.2021. EUR (ar PVN)									
Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas labiekārtošana	Projektēšana	SIA "Vertex projekti"	DS-20-2911-II *	15.06.2021.	-	-	Būvdarbi	SIA "....."					99 000.00							
	Autonuzraudzība					-	-	Būvuzraudzība	SIA "....."											
	Izpildes grafiks																			Piezīmes
	2021										2022									
	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana	<input checked="" type="checkbox"/>																			
Projektēšana																				
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																				
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																				
Būvniecība											<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								
Nodošana ekspluatācijā																				

Projekts joprojām atrodas skanošanā Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē kopš 06. augustā, pēc kā tas tiks iesniegts Rīgas pilsētas Būvvaldē. Inženierkomunikāciju turētāji jau ir saskaņojuši. \* Projekta dokumentācija tiks izstrādāta projekta "Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai" ietvaros.

Projekta izbūve tiks veikta projekta "Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai" izbūves ietvaros