

Rīgas domes Satiksmes departaments  
Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 08.09.2021.  
Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana						Būvniecība										Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 08.09.2021. EUR (ar PVN)									
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 08.09.2021. EUR (ar PVN)		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 08.09.2021. EUR (ar PVN)																
Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanai Rītabuļos	Projektēšana	SIA "EVOLUTION ROAD"	DS-19-4058-Ī	16.09.2020.	4018.41	4018.41	Būvdarbi	SIA "GMD Būve"	DS-211103-Ī	90 dienas	84 224.01													80 000.00	75 981.59		
	Autorizraudzība		DS-21-534-Ī	90 dienas	446.49		Būvuzraudzība	SIA "Vianova"	DS-21-555-Ī	90 dienas	5 808.00																
	Izpildes grafiks																								Piezīmes		
	2019	2020										2021										2022					
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana																											
Projektēšana																											
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																											
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																											
Būvniecība																											
Nodošana ekspluatācijā																											

Projektēšanas darbi noslēgti

Būvniecība objektā ir beigusies un ir uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā.