

Rīgas domes Satiksmes departaments  
Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 23.12.2021.  
Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana						Būvniecība										Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 23.12.2021. EUR (ar PVN)										
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 23.12.2021. EUR (ar PVN)		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 23.12.2021. EUR (ar PVN)																	
Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā	Projektēšanai	SIA "LAAGA ARCHITECTS"	DS-19-4057-lī	10.07.2020.	8908.02	8908.02	Būvdarbi	SIA "GMD Būve"	DS-21-1104-lī	90 dienas	128 718.85														100 000.00	91 091.98		
	Autorizraudzība			90 dienas	989.78		Būvuzraudzība	SIA "Vianova"	DS-21-554-lī	90 dienas	3 267.00																	
	Izpildes grafiks																										Piezīmes	
	2019		2020										2021										2022					
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana																												
Projektēšana																												
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																												
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																												
Būvniecība																												
Nodošana																												
ekspluatācijā																												

Projektēšanas darbi noslēgti.

Būvdarbi pabeigti. Tiek veikta dokumentācijas nodošana.