

Rīgas domes Satiksmes departaments
Pārskats par Rīgas pilsētas līdzdalības budžeta projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 23.12.2021.
 Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana						Būvniecība						Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 23.12.2021. EUR (ar PVN)								
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 23.12.2021. EUR (ar PVN)		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 23.12.2021. EUR (ar PVN)											
Ģertrūdes baznīcas publiskās zonas labiekārtošana	Projektēšana	SIA "Vertex projekti"	DS-20-2911-II*	15.06.2021.	-	-	Būvdarbi	SIA "....."					99 000.00									
	Autonuzraudzība					-	-	Būvuzraudzība	SIA "....."													
	Izpildes grafiks																			Piezīmes		
	2021										2022											
	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt		
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana	X																					
Projektēšana																						
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																						Projekts "Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai" atrodas skaņošanā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (iepriekš - Būvvalde).
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																						
Būvniecība												X										
Nodošana ekspluatācijā																						Projekta izbūve tiks veikta projekta "Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Skolas ielai" izbūves ietvaros