



RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

01.06.2020 Nr. DS-20-426-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektors

Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības
projektu īstenošanu

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu" Rīgas domes Satiksmes departaments šīs vēstules pielikumā pievieno pārskatu par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu šādiem projektiem:

- Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos;
- Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā.

Pielikumā: Rīgas domes Satiksmes departamenta pārskats par projektu ieviešanu uz 2 lp.

Pārvaldes priekšnieks

A. Urtāns

Posohova 67012789

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Kvelde Baiba , Nodaļas vadītājs, Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļa	Vizēts	29.05.2020	
Revelīna Rudīte , Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes organizācijas un projektu vadības pārvalde	Vizēts	01.06.2020	
Urtāns Andrejs , Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes	Parakstīts	01.06.2020	

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 01.06.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

departaments			
--------------	--	--	--

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

Rīgas domes Satiksmes departaments

Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.06.2020.

Budžeta programma 01.24.00

Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā	Projektēšana (t.sk. autoruzraudzība)						Būvniecība					Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 01.06.2020. EUR (ar PVN)
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)		Līdzekļu izlietojums līdz 01.06.2020. EUR (ar PVN)	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa	Līdzekļu izlietojums EUR (ar PVN)		
SIA "LAAGA ARCHITECTS"	DS-19-4057-Ī	27.04.2020. (Līguma izpildes termiņš pagarināts līdz 08.06.2020.)	Projektēšana	8 908.02	1 781.60							100 000.00	98 218.40
			Autoruzraudzība	989.78									
Izpildes grafiks	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept			
	Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana	Projektēšana			1. Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana; 2. Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana			Būvniecība		Objekta nodošana ekspluatācijā			