



RĪGAS DOMES TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANAS PĀRVALDE

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539, tālrunis 67181239, e-pasts: ptl@riga.lv

Rīgā

01.06.2021 Nr. PTL-21-142-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas izpilddirektoram
Jānim Langem

Par 16.10.2019. Rīgas domes
priekšsēdētāja rīkojuma Nr. RD-19-254-r
"Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības
projektu īstenošanu" izpildi

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja 16.10.2021. rīkojuma Nr. RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu" 1.4. punktam "Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldei attiecībā uz biedrības "Brasa" projekta "Multifunkcionāls sporta laukums Brasā" īstenošanu" Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sniedz informāciju par attiecīgo Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu līdz 01.06.2021.

Pārvalde no 01.05.2021. pārņēma Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas (turpmāk – Izpilddirekcija) projekta "**Multifunkcionāls sporta laukums Brasā**" realizāciju un informē par izpildi:

- ņemot vērā tehnoloģisko pārtraukumu un laikapstākļus – būvdarbi tika atsākti aprīļa sākumā – tika veikti betona bruģakmens ieklāšanas darbi, sporta laukuma asfaltēšana, žoga stabiņu betonēšana un izvietošana, labiekārtojuma elementu (atkritumu urnas, pārgērbšanās kabīne, basketbola grozi) izvietošana un nostiprināšana segumā, handbola vārtu izvietošana (laukuma malā, tiem paredzētā vietā), stiprinājumu izbūve segumā volejbola stabiem u.c. saistītie darbi.
- 12.05.2021. elektroniski parakstīta vienošanās Nr.1 pie 02.11.2020. noslēgtā būvuzraudzības līguma Nr. IZ-20-565-lī par pasūtītāja rekvizītu maiņu.
- 14.05.2021. tika saņemts iesniegums no būvniecības veicēja par segumam paredzēto polipropilēna plastmasas plākšņu seguma piegādes kavēšanos un 24.05.2021. tika parakstīta vienošanās Nr.2 pie 30.10.2020. noslēgtā būvuzņēmuma līguma Nr. IZ-20-563-lī par pasūtītāja rekvizītu maiņu un darbu izpildes termiņa pagarinājumu – 30.06.2021. Informējam, ka polipropilēna plastmasas plākšņu segums tika piegādāts 26.05.2021.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 01.06.2021. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

- Pārvalde no 01.05.2021. līdz 01.06.2021. nav izlietojusi piešķirto finansējumu, bet informē, ka Izpilddirekcija 24.02.2021. dienesta vēstulē Nr.IZ-21-102-dv par 16.10.2021. rīkojuma Nr.RD-19-254-r izpildi informē Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. E.Trautmani par finanšu līdzekļu izlietojumu projektam “Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Brasā” no 01.12.2020. līdz 01.03.2021, kopā izlietotā summa – 23 111,32 EUR (lūdzu, skatīt 2.pielikumu).

Pielikumā: 1. pielikums “Fotofiksācijas (01.05.2021. - 01.06.2021.)”, uz piecām lapām;
2. pielikums “24.02.2021. Izpilddirekcijas dienesta vēstule Nr. RD-19-254-r” uz divām lapām.

Pārvaldes priekšnieks

V. Admiņš

Kļaviņa 67013504

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Dreimane Inguna , Finanšu projektu koordinators, Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes Vadības atbalsta nodaļa	Vizēts	01.06.2021	
Amerika Zane , Pārvaldes priekšnieka palīgs, Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde	Saskaņots	01.06.2021	
Admiņš Viktors , Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Teritorijas labiekārtošanas pārvalde	Parakstīts	01.06.2021	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

Fotofiksācijas

05.05.2021.



skats uz laukumu no sāna malas



skats uz laukumu no betona bruģakmens celiņa – paredzēts gājējiem, tehniskajam transportam un operatīvajam (pēc nepieciešamības)

06.05.2021.



basketbola groza stiprināšanas vieta segumā



basketbola groza stiprināšanas vieta segumā



basketbola groza stiprināšanas vieta segumā

11.05.2021.



basketbola groza stiprināšanas vieta segumā



basketbola groza stiprināšanas vieta segumā un skats uz handbola vārtu atrašanās vietu laukumā, kad tie netiek izmantoti

17.05.2021.



skats uz ievalku, kas paredzēts ūdens novadīšanai no laukuma



skats uz segumu un celiņu, kas savieno laukumu un Straumes ielu



basketbola grozu uzstādīšana

01.06.2021.



Skats uz celiņu no Straumes ielas (savieno laukumu un Straumes ielu) – esošais bortakmens tika pazemināts, lai veidotu vienotu savienojumu celiņam un Straumes ielai



polipropilēna plastmasas plāksnes ir piegādātas



basketbola groza stiprinājums segumā



volejbola stabu stiprināšanas vietas segumā