



RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS

Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā

02.09.2020 Nr. DS-20-672-dv

Uz _____ Nr. _____

Rīgas pilsētas līdzdalīgās
budžetēšanas projektu īstenošanas
konkursa vērtēšanas komisija

Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības
projektu īstenošanu

Atbilstoši Rīgas domes priekšsēdētāja rīkojumam Nr.RD-19-254-r "Par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanu" Rīgas domes Satiksmes departaments sniedz sekojošu pārskatu par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu šādiem projektiem:

- Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos;
- Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā.

Pielikumā: Rīgas domes Satiksmes departamenta pārskats par projektu ieviešanu uz 2 lp.

Pārvaldes priekšnieks

A. Urtāns

Poshova 67012789

Persona	Lēmums	Datums	Komentārs
Slimbahs Mārtiņš , Nodaļas vadītāja p.i., Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļa	Vizēts	02.09.2020	
Urtāns Andrejs , Pārvaldes priekšnieks, Rīgas domes Satiksmes departaments	Parakstīts	02.09.2020	

**Saraksts ir pievienots automātiski no sistēmas KAVIS dokumentu apstrādes plūsmas*

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 02.09.2020. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Rīgas domes Satiksmes departaments

Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.09.2020.

Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana (t.sk. autoruzraudzība)						Būvniecība						Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 01.09.2020. EUR (ar PVN)
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)		Līdzekļu izlietojums līdz 01.09.2020. EUR (ar PVN)	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes termiņš	Līguma summa	Līdzekļu izlietojums EUR (ar PVN)			
Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošana Rītabuļļos	SIA "EVOLUTION ROAD"	DS-19-4058-II	27.04.2020. (Līguma izpildes termiņš pagarināts līdz paskaidrojuma raksta saskaņošanai būvvaldē)	Projektēšana	4 018.41	803.68							80 000.00	79 196.32
				Autoruzraudzība	446.49									
Izpildes grafiks	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	
	Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana	Projektēšana			1. Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana; Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana						2.	Būvniecība	Objekta nodošana ekspluatācijā	