

Rīgas domes Satiksmes departaments  
**Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 01.12.2020.**  
 Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana (t.sk. autorizraudzība)						Būvniecība						Projekta kopējais finansējums EUR (ar PVN)	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 01.12.2020. EUR (ar PVN)							
	Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)		Līdzekļu izlietojums līdz 01.12.2020. EUR (ar PVN)	Izpildītājs	Līguma Nr.	Līguma summa	Līguma summa	Līdzekļu izlietojums EUR (ar PVN)										
Āgenskalna tirgus priekšlaukuma labiekārtošana Nometņu ielā 64, Rīgā	SIA "LAAGA ARCHITECTS"	DS-19-4057-lī	Projekta dokumentācija saskaņota būvvaldē	Projektēšana	8 908.02	8 908.02	28.09.2020. Pazīpots lēmums par iepirkuma procedūru												100 000.00	91 091.98	
				Autoruzraudzība	989.78																
Izpildes grafiks	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn		
	Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana	Projektēšana			1. Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana; 2. Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana						Būvniecība				Objekta nodošana ekspluatācijā						