Rīgas domes Satiksmes departaments

Pārskats par Rīgas pilsētas apkaimju attīstības projektu īstenošanas gaitu, rezultātiem un piešķirtā finansējuma izlietojumu uz 23.12.2021.

Budžeta programma 01.24.00

	Projektēšana						Būvniecība						Projekta kopējais finansējums EUR *(ar PVN)*	Projekta kopējā finansējuma atlikums uz 23.12.2021. EUR *(ar PVN)*
		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR *(ar PVN)*	Līdzekļu izlietojums līdz 23.12.2021. EUR *(ar PVN)*		Izpildītājs	Līguma Nr.	Izpildes temiņš	Līguma summa EUR (ar PVN)	Līdzekļu izlietojums līdz 23.12.2021. EUR (ar PVN)		
Sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanai Rītabuļļos	Projektēšana	SIA "EVOLUTION ROAD"	DS-19-4058-lī	16.09.2020.	4018.41	4018.41	Būvdarbi	SIA ”GMD Būve”	DS-211103-lī	90 dienas	87 223.38	84 224.01	80 000.00	-
	Autoruzraudzība		DS-21-534-lī	90 dienas	446.49		Būvuzraudzība	SIA “Vianova”	DS-21-555-lī	90 dienas	5 808.00	5 808.00		

Izpildes grafiks

	2019	2020												2021											Piezīmes
	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Maij	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jūn	Jūl	Aug	Sept	Okt	Nov	
Līguma noslēgšana un projektēšanas darbu uzsākšana																									Projektēšanas darbi noslēgti
Projektēšana																									
Projekta dokumentācijas saskaņošana un nodošana																									
Līguma noslēgšana un būvdarbu uzsākšana																									Nodots ekspluatācijā
Būvniecība																									
Nodošana ekspluatācijā																									